

Baustelleninstallation:			
Installation Bauzaun / Rampen / Einfahrten / Pisten	13.06.2024	-	16.06.2024
Abbrucharbeiten:			
Abbruch Nord / Rückbau Belag / Rückbau Asphalt / Randabschlüsse	17.06.2024	-	02.07.2024
Abdichtungsarbeiten:			
Abdichtungsarbeiten Norden	20.06.2024	-	30.06.2024
Fundation / Abschlüsse / Leitungen:			
Verbreiterung 100m Bahn / Rohrleitungen und Schächte / Randabschlüsse / Rinnen	01.07.2024	-	14.07.2024
Anpassungen / Hülsen / Weitsprunggrube:			
Abschlusselemente / Hülsen / Verbundsteine /Anpassungen /Weitsprunggrube	12.07.2024	-	17.07.2024
Planie:			
Planie / Belag PA 16 / Belag PA 8	18.07.2024	-	28.07.2024
Sportbelag:			
Sportbelag:	29.07.2024	-	11.08.2024
Restarbeiten:			
Restarbeiten / Rückbau / Deinstallation	12.08.2024	-	18.08.2024